



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO  
PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SZPROTAWA  
NA LATA 2016-2023 ZA 2021 r.**

ANNA IGNASZAK

MAŁGORZATA SERAFIN

## I. WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie roczne, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. dotyczy stopnia realizacji przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016-2023.

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań, który ma zapewnić integrację działań władzy samorządowej, społeczności lokalnej i innych uczestników mających na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej w trzech głównych obszarach, tj. społecznym, gospodarczym i technicznym. W styczniu 2021 r., uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie, do planów rewitalizacji miasta włączone zostało kolejne zadanie inwestycyjne związane z przebudową wieży ciśnień oraz Parku Goeperta na Zespół Parków Linowych i Obserwatorium Astronomiczne.

W Gminnym Programie Rewitalizacji zawarto dziesięć przedsięwzięć, których realizacja w latach 2016-2023 ma przyczynić się do ograniczenia skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze rewitalizacji, tj. Śródmieścia oraz wzmocnić wewnętrzny potencjał tego obszaru. Trzy spośród nich (przedsięwzięcia inwestycyjne podstawowe: nr 1, 3, 4) zostały już zrealizowane w latach 2016-2019, a stopień ich realizacji wykazany został w poprzednich sprawozdaniach.

W roku ubiegłym nie rozpoczęto realizacji pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych (dwóch podstawowych i jednego uzupełniającego). Związane to było z niepozyskaniem przez poszczególne jednostki środków zewnętrznych, w oparciu o które zadania miałyby być realizowane.

Z uwagi na wprowadzony lockdown, stosowane obostrzenia związane z COVID oraz stopniowe odmrażanie gospodarki od maja 2021 r.- nie były realizowane również przedsięwzięcia nieinwestycyjne, zakładające organizację wydarzeń kulturalnych, stacjonarnych warsztatów i szkoleń dla mieszkańców Śródmieścia.

## II. PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

### 1. Przedsięwzięcie inwestycyjne – podstawowe Nr 2

#### „Modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury”

Podmiotem zgłaszającym i odpowiedzialnym za jego realizację jest Szprotawski Dom Kultury. Przedsięwzięcie nie było realizowane z uwagi na brak uzyskania dofinansowania. Budżet jednostki w 2021 r. nie dysponował kwotą wystarczającą na zapewnienie tzw. „wkładu własnego”, koniecznego przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na realizację zadania.

Fakt ten skutkuje brakiem osiągnięcia założonych wskaźników produktu i rezultatu, co przedstawia poniższa tabela.

#### Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu (mierzone bezpośrednio po realizacji projektu)	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu (narastająco)	Stopień realizacji wskaźnika (%) 6= 5/3
1	2	3	4	5	6
Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	szt.	1	0	0	0,00
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	1	0	0	0,00
udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji	%	0,69	0	0	0,00
Wskaźniki rezultatu (mierzone w rok po upływie realizacji projektu)	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu (narastająco)	Stopień realizacji wskaźnika (%) 5/3
Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem	osoba	20.000	0	0	0,00

### 2. Przedsięwzięcie inwestycyjne – uzupełniające Nr 5

„Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie wraz z jego dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

W roku 2021 przedsięwzięcie nie było realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną z powodu braku dokumentacji projektowej oraz środków własnych niezbędnych przy aplikowaniu o dofinansowanie. Nie osiągnięto zatem założonych wskaźników produktu i rezultatu, co przedstawia poniższa tabela.

### Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu (mierzone bezpośrednio po realizacji projektu)	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu (narastająco)	Stopień realizacji wskaźnika (%) 6= 5/3
1	2	3	4	5	6
Liczba zabytków objętych wsparciem	szt.	1	0	0	0,00
udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji	%	0,34	0	0	0,00
Wskaźniki rezultatu (mierzone w rok po upływie realizacji projektu)	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu (narastająco)	Stopień realizacji wskaźnika (%) 5/3
Liczba osób korzystających z obiektu kultury objętych wsparciem	osoba	63.000	0	0	0,00
Liczba nowych funkcji w obszarze zrewitalizowanym	szt.	2	0	0	0,00

### 3 Przedsięwzięcie inwestycyjne – podstawowe Nr 6

Przebudowa wieży ciśnień oraz Parku Goeperta na Zespół Parków Linowych i Obserwatorium Astronomiczne „Zielona Orbita” w Szprotawie

Obszerne w zakresie rzeczowym zadanie polega na przystosowaniu zabytkowej wieży ciśnień oraz Parku Goeperta na kompleks wspinaczkowo-rekreacyjny i obserwatorium astronomiczne. Projekt, zgodnie z diagnozą i oczekiwaniami mieszkańców dedykowany jest głównie dzieciom, młodzieży oraz rodzinom z dziećmi. Z uwagi na obszerny zakres przedsięwzięcia, wymagającego znacznych nakładów finansowych (szacunkowa wartość ok. 18 mln zł), zadanie możliwe jest do realizacji wyłącznie w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania.

Zgodnie z warunkami kwalifikowania inwestycji - ogłoszonego w sierpniu ub.r., w ramach RPO Lubuskie 2020 konkursu (na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji obszarów wpisanych do wykazu programów rewitalizacji gmin), działania termomodernizacyjne zadania mogły stanowić jedynie 30 % całkowitych kosztów projektu. Oznaczało to, że na inwestycję przebudowy wieży ciśnień - stanowiącą najkosztowniejszą część projektu - gmina mogłaby uzyskać jedynie część

dofinansowania. Większość kosztów musiałaby być pokryta z budżetu gminnego, na co - z uwagi na rozpiętość przedsięwzięcia i idące za tym znaczne nakłady finansowe - gmina nie mogła sobie pozwolić.

Należy podkreślić, że atrakcyjność projektu i oczekiwania młodych mieszkańców Szprotawy są dla władz miejskich silnym bodźcem, zachęcającym do bieżącego monitorowania wszystkich dostępnych programów i konkursów umożliwiających uzyskanie atrakcyjnego dofinansowania na realizację zadania.

Brak osiągnięcia wskaźników realizacji projektów w okresie sprawozdawczym wykazuje poniższa tabela.

### Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu (mierzone bezpośrednio po realizacji projektu)	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu (narastająco)	Stopień realizacji wskaźnika (%) 6= 5/3
1	2	3	4	5	6
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	5,24	0	0	0,00
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	2	0	0	0,00
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	szt.	2	0	0	0,00
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji	%	6,16	0	0	0,00
Wskaźniki rezultatu (mierzone w rok po upływie realizacji projektu)	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu (narastająco)	Stopień realizacji wskaźnika (%) 5/3
Liczba nowych funkcji na obszarze zrewitalizowanym	szt.	6	0	0	0,00
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy	osoba	1	0	0	0,0

### III. DZIAŁANIA NIEINWESTYCYJNE

#### 1. Przedsięwzięcie nieinwestycyjne – podstawowe nr 2

##### „Święto Śródmieścia”

Projekt zakładał zorganizowanie w miesiącu maju szeregu wydarzeń kulturalnych na rzecz aktywizacji mieszkańców śródmieścia, z różnych powodów wykluczonych z życia społecznego. Z uwagi na osiągnięcie celu integracyjności, wszystkie przewidziane eventy opierać się miały na spotkaniach bezpośrednich, co z uwagi na trwającą epidemię i wprowadzony w Polsce w okresie zimowo-wiosennym

lockdown było niemożliwe. Dopiero z końcem maja (30-go) zniesiony został zakaz organizacji wydarzeń do 150 osób.

Tym samym, żadne wskaźniki produktu i rezultatu założone w przedsięwzięciu do realizacji w roku 2021 nie zostały osiągnięte.

### Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu (mierzone bezpośrednio po realizacji projektu)	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu (narastająco)	Stopień realizacji wskaźnika (%) 6= 5/3
1	2	3	4	5	6
liczba wydarzeń kulturalnych wchodzących w ramy Święta Śródmieścia	szt.	4	0	0	0,00
Wskaźniki rezultatu (mierzone w rok po upływie realizacji projektu)	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu (narastająco)	Stopień realizacji wskaźnika (%) 5/3
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych	osoba	200	0	0	0,00

## 2. Przedsięwzięcie nieinwestycyjne – podstawowe nr 3

„Coś z niczego dla uśmiechu dziecka”

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w miesiącach styczeń-luty 2021. Zakładało zorganizowanie różnorodnych wydarzeń kulturalnych na rzecz aktywizacji i integracji społeczności rewitalizowanego obszaru Śródmieścia. Z uwagi na zawieszoną w styczniu i znacznie ograniczoną w kolejnych miesiącach działalność placówek kultury, organizacja spotkań i warsztatów dla mieszkańców Śródmieścia nie mogła być zrealizowana. Tym samym wskaźniki realizacji projektu nie zostały osiągnięte.

### Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu (mierzone bezpośrednio po realizacji projektu)	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu (narastająco)	Stopień realizacji wskaźnika (%) 6= 5/3
1	2	3	4	5	6
liczba warsztatów wchodzących w ramy iwentu „Coś z niczego dla uśmiechu dziecka”	szt.	8	0	0	0,00
liczba wydarzeń kulturalnych wchodzących w ramy iwentu „Coś z niczego dla uśmiechu dziecka”	szt.	4			
Wskaźniki rezultatu (mierzone w rok po upływie realizacji projektu)	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu (narastająco)	Stopień realizacji wskaźnika (%) 5/3
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczących w warsztatach	os.	80	0	0	0,00
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych	os.	200	0	0	0,00

### 3. Przedsięwzięcie nieinwestycyjne – podstawowe nr 4

#### „Szprotawska biblioteka inspiruje do nauki, zabawy i integracji”

Projekt zakładał realizację różnorodnych działań zmierzających do urozmaicenia i rozszerzenia oferty kulturalnej biblioteki, tj. kursy komputerowe, kursy językowe, zajęcia biblioterapeutyczne, wystawy literackie, festyny, warsztaty rękodzieła, spotkania pro-zawodowe organizowane przez cały 2021 rok. Większość z nich opierać się miała na spotkaniach bezpośrednich. Z uwagi na stan epidemii i zbyt długi okres zamrożenia działalności jednostek kultury, dyrekcja biblioteki ponownie zdecydowała się przełożyć realizację zadania na kolejny rok. Tym samym wskaźniki realizacji projektu nie zostały osiągnięte. Jednakże niektóre działania przewidziane w projekcie, takie jak kursy językowe, wystawy literackie, warsztaty czy spotkania dyskusyjne, z uwagi na zainteresowanie odbiorców, realizowane były w 2021 roku w ramach podstawowej działalności jednostki.

### Wskaźniki realizacji projektu

Wskaźniki produktu (mierzone bezpośrednio po realizacji projektu)	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu (narastająco)	Stopień realizacji wskaźnika (%) 6= 5/3
1	2	3	4	5	6
liczba zorganizowanych warsztatów w ramach projektu „Szprotawska biblioteka inspiruje do nauki, zabawy i integracji”	szt.	40	0	0	0,00
liczba odbytych spotkań w ramach projektu „Szprotawska biblioteka inspiruje do nauki, zabawy i integracji”	szt.	80	0	0	0,00
liczba zorganizowanych zajęć w ramach projektu „Szprotawska biblioteka inspiruje do nauki, zabawy i integracji”	szt	200	0	0	0,00
liczba zorganizowanych festynów odbytych spotkań wchodzących w ramy projektu „Szprotawska biblioteka inspiruje do nauki, zabawy i integracji”	szt	12	0	0	0,00
Wskaźniki rezultatu (mierzone w rok po upływie realizacji projektu)	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w Programie	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu (narastająco)	Stopień realizacji wskaźnika (%) 5/3
liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych w ramach projektu	os.	6000	0	0	0,00

#### IV. ZMIANA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

22 stycznia 2021 r., uchwałą nr XXVIII/215/2021 przyjęty został do realizacji projekt Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2023.

Katalog zadań GPR, w odpowiedzi na wnioski i uwagi interesariuszy procesu rewitalizacji, rozszerzony został o przedsięwzięcie związane z przebudową wieży ciśnień oraz Parku Goeperta na kompleks wspinaczkowo-rekreacyjny i obserwatorium astronomiczne w Szprotawie.

Projekt "Zielona Orbita" będzie miejscem aktywizacji oraz centrum rozwoju zainteresowań i aktywności różnych grup społecznych i wiekowych, w szczególności dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi.

Zgodnie z założeniem, przedsięwzięcie ma być realizowane w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania.



## V. DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU REWITALIZACJI

Komitet Rewitalizacji w Szprotawie, w okresie sprawozdawczym obradował dwukrotnie. Z uwagi na wprowadzone zastrzeżenia związane z trwającym stanem epidemii, tradycyjna forma spotkania bezpośredniego Komitetu zastąpiona została kontaktem telefonicznym i mailowym.

W styczniu 2021 r., Komitet pozytywnie odniósł się do projektu Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szprotawa na lata 2016 – 2023, zezwalając tym samym na wprowadzenie do Programu nowego zadania inwestycyjnego.

Również dotychczasowe działania rewitalizacyjne, przedstawione w sprawozdaniu końcowo-rocznym za 2020 rok zostały w marcu ub.r. zaopiniowane przez Komitet pozytywnie.

## VI. PODSUMOWANIE

W roku 2021 nie realizowano przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na zadania inwestycyjne (modernizacja Szprotawskiego Domu Kultury, remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szprotawie oraz przebudowa wieży ciśnień oraz Parku Goeperta na zespół parków linowych i obserwatorium astronomiczne) nie uzyskano wymaganego dofinansowania. Zgodnie z zapisami zawartymi w GPR podstawowym źródłem finansowania każdego z nich są środki zewnętrzne.

Realizacji projektów nieinwestycyjnych, drugi rok z rzędu stanęła na przeszkodzie sytuacja epidemiologiczna. Działalność wielu branż gospodarki, czasowo i z różnym nasileniem, była ograniczona bądź wręcz zamrożona. Dotkliwie odczuły to zwłaszcza instytucje kultury, zamknięte na wiele tygodni, a po otwarciu działające w ścisłym reżimie sanitarnym i z określonymi limitami uczestników wydarzeń.

Skutkiem tego ani Szprotawski Dom Kultury, ani Miejska Biblioteka Publiczna nie miały możliwości zorganizowania dodatkowych warsztatów, spotkań, ani szkoleń, które - z uwagi na osiągnięcie celu integracyjności mieszkańców – opierać się miały na kontaktach bezpośrednich.

Pomimo istniejących trudności w realizacji ww. przedsięwzięć nie planuje się usunięcia, bądź modyfikacji zakresu prac żadnego z zadań. Kierownicy jednostek w dalszym ciągu podejmować będą próby pozyskania dofinansowania umożliwiającego wykonanie całego zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych.

